

Prot. n. 80427/25-18/ADA

Mestre, 12 Novembre 2018

**PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE
RIF. LLPP 25-18/ADA**

Lavori di sostituzione della condotta idrica DN300 in Calle Larga S. Marco a Venezia - CIG 7427206448. Risoluzione contrattuale per grave inadempimento.

Premesso

- Che con atto prot. n. 22054 del 21/03/2018 veniva indetta Procedura Negoziata per l'appalto dei lavori di sostituzione della condotta idrica DN300 in Calle Larga S. Marco a Venezia ai sensi dell'art. 36, comma 8, del D.Lgs. 50/2016;
- Che con atto prot. n. 30272 del 19/04/2018 l'appalto dei lavori in oggetto veniva aggiudicato all'impresa ITALSCAVI NORD S.r.l. con sede in Via delle Industrie, civico 27, Eraclea (VE) per un importo complessivo di € 104.836,643 corrispondente al ribasso del 10,555%.
- Che in data 30/05/2018 veniva dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione a favore dell'impresa ITALSCAVI NORD S.r.l per effetto della quale la lettera di aggiudicazione prot. n. 30290 del 19/04/2018 acquisiva valenza contrattuale;

Vista

- La comunicazione pervenuta via mail all'indirizzo del Direttore Lavori dopo il periodo di sospensione delle ferie estive con cui l'impresa Italscavi Nord srl comunicava l'impossibilità della ripresa dei lavori fino al 03/09/2018 per problematiche insorte con le proprie maestranze;
- La nota prot. n. 63723 del 10/09/2018 con cui il f.f. Responsabile del Procedimento richiamava l'impresa ai propri obblighi contrattuali chiedendo giustificazioni in merito alla mancata ripresa dei lavori e un cronoprogramma aggiornato delle attività conclusive dei lavori;
- La formale messa in mora trasmessa con nota prot. n. 69219 del 01/10/2018 con cui si intimava all'impresa di riprendere i lavori a pena di risoluzione del contratto;
- L'ordine di servizio prot. n. 69788 del 02/10/2018 con cui si intimava all'impresa di procedere entro 24 ore alla messa in sicurezza del cantiere provvedendo alla chiusura degli scavi e al rifacimento della pavimentazione;
- La nota del f.f. di Responsabile del Procedimento prot. n. 74082 del 17/10/2018 con cui chiede all'Area Appalti di procedere alla risoluzione del contratto con l'impresa Italscavi Nord srl per tutto quanto sopra evidenziato;

- La nota prot. n. 76070 del 24/10/2018 con cui si comunica all'impresa l'avvio del procedimento di risoluzione contrattuale per grave inadempimento ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni;

Considerato

Che l'impresa Italscavi Nord srl non ha mai ripreso l'esecuzione dei lavori anzidetti, né ottemperato all'ordine di servizio con cui si intimava la messa in sicurezza del cantiere, né tanto meno prodotto alcuna controdeduzione in seguito al ricevimento della nota di avvio del procedimento di risoluzione contrattuale;

Si dispone

- La risoluzione del contratto Rif. LLPP25-18/ADA prot. n. 30290 del 30/05/2018, avente ad oggetto i lavori di sostituzione della condotta idrica DN300 in Calle Larga S. Marco a Venezia, per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, in quanto l'impresa Italscavi Nord srl non ha mai provveduto a riprendere l'esecuzione dei lavori a far data dal 27/08/2018 e al loro completamento, ha abbandonato il cantiere senza giustificato motivo, compromettendo altresì la sicurezza del cantiere necessaria a garantire la pubblica incolumità, provocando altresì un grave danno all'immagine di Veritas in considerazione della posizione del cantiere nel cuore del centro storico della città di Venezia.
- Di procedere all'incameramento della garanzia fideiussoria definitiva e alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione.
- Di procedere, ai sensi dell'art. 110 D.Lgs. 50/2016, ad interpellare progressivamente i soggetti risultanti dalla graduatoria finale che hanno partecipato alla procedura di gara al fine di richiedere la disponibilità all'esecuzione dei lavori alle medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario.

f.to il DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Avv. Marco Artuso

Pubblicato sul profilo del committente il 14/11/2018