



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 142.235.350 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas

Prot. n. 92397/113-19/RR

Mestre, 17 Ottobre 2019

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE

Estensione affidamento prot n. 21779/21343/20646 del 14/12/2016 relativo all'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di adeguamento e ampliamento dell'impianto di depurazione di Fossalta di Piave (Ve). Codice CIG. ZA82140031. Rif LLPP113-19/RR.

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Premesso che

- In data 14/12/2016 l'AZIENDA SERVIZI INTEGRATI S.P.A. - A.S.I. S.P.A. ha affidato con nota prot n. 21779/21343/20646 del 14/12/2016 alla società E.T.C. Engineering Srl con sede in Trento (Tn) l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di adeguamento e ampliamento dell'impianto di depurazione di Fossalta di Piave (Ve) per un importo di € 15.574,00 comprensivo del contributo previdenziale Inarcassa 4%, al netto dell'I.V.A. vigente;
- In data 24/10/2017 con atto del notaio dott. Sandi Massimo-Luigi Rep 107294 l'AZIENDA SERVIZI INTEGRATI S.P.A. - A.S.I. S.P.A. veniva fusa mediante incorporazione in Veritas Spa e pertanto, a seguito della fusione, la Società incorporante Veritas Spa è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi;
- A seguito della suddetta incorporazione, l'affidamento rif prot n. 21779/21343/20646 del 14/12/2016 è stato trasformato in data 13/12/2017 in Ordine Veritas n. 4600003715 per la sola parte residua pari all'importo di € 6.229,60 comprensivo del contributo previdenziale Inarcassa 4%;
- Il RUP con nota del 07/10/2019 ha richiesto una modifica contrattuale al sopra richiamato ordine ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 in quanto si sono resi necessari servizi supplementari non inclusi nell'affidamento originario per 1) modifiche ai pretrattamenti non previste dal progetto preliminare; 2) revisione della posizione del sedimentatore che ha comportato modifica delle opere provvisorie; 3) adeguamento e sostituzione di tutta l'impiantistica elettrica presente nell'impianto esistente, oltre a quella relativa alle nuove installazioni già prevista nell'incarico di progetto originale;
- L'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 consente l'affidamento di servizi supplementari al contraente originale qualora sussistenti entrambi i presupposti di cui ai punti 1) e 2) del medesimo

\\vesta\Approvvigionamenti\commerciale\LAVORI PUBBLICI\Rossi\PRATICHE\2019\113-19 ART 106 ETC Engineering_EX
ASI\DELIBERE E VERBALI\113-19 Autorizzazione a contrarre.doc



comma 1 lett.b);

- La sussistenza di tali presupposti è stata adeguatamente motivata nella nota del RUP del 07/10/2019 che qui si richiama espressamente;
- L'importo dell'affidamento verrebbe incrementato di € 5.200,00 per complessivi € 20.774,00 comprensivi del contributo previdenziale Inarcassa 4% e al netto dell'IVA vigente;
- Tale modifica non comporta il superamento della soglia prevista dall'art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016;

Visto che

La Società, interpellata dal Responsabile del Procedimento, si è resa disponibile all'esecuzione dei servizi supplementari;


Approva

Ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 l'incremento dell'importo contrattuale dell'affidamento a favore della società E.T.C. Engineering Srl con sede in Trento (Tn) Via Praga n. 7 per complessivi € 20.774,00 comprensivi del contributo previdenziale Inarcassa 4% e al netto dell'I.V.A vigente;

Dispone

- Di procedere alla modifica dell'ordine per servizi supplementari così come consentito dall'art.106 comma 1, lettera b) del D.Lgs.50/2016;
- Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, di acquisire il medesimo CIG assegnato all'Ordine Veritas n 4600003715, ovvero ZA82140031, trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
- Di demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016;
- Di pubblicare l'avviso relativo a tale modifica nel sito di Veritas spa e nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, anziché nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea come disposto dall'art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di un incarico appartenente al settore speciale inferiore alla soglia comunitaria per il quale non è stato pubblicato né un avviso di



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 142.235.350 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it © gruppoveritas  @gruppoveritas

indizione di gara né di esito gara in ambito comunitario.

F.to DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Avv. Marco Artuso

Pubblicato sul profilo del committente il 18/10/2019

\\vesta\Approvvigionamenti\commerciale\LAVORI PUBBLICI\Rossi\PRATICHE\2019\113-19 ART 106 ETC Engineering_EX
ASI\DELIBERE E VERBALI\113-19 Autorizzazione a contrarre.doc

