

Prot. n. 81746/33-18/SP

Mestre, 12 settembre 2019

**PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE
RIF. LLPP 33-18/SP**

Lavori di manutenzione e sviluppo reti idriche area Venezia Terraferma – LOTTO A7. Codice CIG 74274150C2. Risoluzione contrattuale per grave inadempimento.

Premesso

- Che con atto prot. n. 30854 del 23/04/2018 veniva indetta Procedura Aperta in 7 lotti per l'appalto dei lavori di manutenzione e sviluppo reti idriche nei Comuni gestiti da Veritas – 7 Lotti ai sensi dell'art. 36, comma 8, del D.Lgs. 50/2016;
- Che con atto prot. n. 90823 del 14/12/2018 l'appalto dei lavori in oggetto veniva aggiudicato all'impresa IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.r.l. con sede in Via dell'artigianato 2 a Cavarzere (VE) per un importo complessivo di € 300.000,00 avendo offerto il ribasso del 10,72%.
- Che in data 01/03/2019 veniva dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione a favore dell'impresa IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.r.l.;
- Che in data 8/03/2019 veniva sottoscritto il relativo contratto LLPP33-18/SP prot. n. 21433 inerente i lavori di manutenzione e sviluppo reti idriche del lotto A7 nell'area Venezia Terraferma;

Vista

- La comunicazione dell'impresa IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.r.l. pervenuta via pec il 23/07/2019 ns. prot.64720, con cui si comunicava l'impossibilità ad ottemperare agli impegni contrattuali e la conseguente interruzione dei lavori a partire dal 1/08/2019 per motivi aziendali;
- La formale messa in mora con nota prot. n. 67092 del 30/07/2019, trasmessa tramite pec il 31/07 u.s. con la quale veniva assegnato il termine di 15 giorni per la ripresa dei lavori e decorsi inutilmente i termini temporali concessi per la ripresa dei lavori;
- La nota del f.f. di Responsabile del Procedimento prot. n. 73341 del 21/08/2019 con cui chiede all'Area Appalti di procedere alla risoluzione del contratto con l'impresa IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.r.l. per tutto quanto sopra evidenziato;
- La nota prot. n. 74574 del 26/08/2019 con cui si comunica all'impresa l'avvio del procedimento di risoluzione contrattuale per grave inadempimento ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni;

Considerato

Che l'impresa IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.r.l. non ha mai ripreso l'esecuzione dei lavori anzidetti, né tanto meno prodotto alcuna controdeduzione in seguito al ricevimento della nota di avvio del procedimento di risoluzione contrattuale;

Si dispone

- La risoluzione del contratto Rif. LLPP 33-18/SP prot. n. 21433 del 8/03/2019, avente ad oggetto manutenzione e sviluppo reti idriche del lotto A7 nell'area di Venezia Terraferma, per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, in quanto l'impresa IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.r.l. ha interrotto l'esecuzione dei lavori a far data dal 1/08/2019 senza provvedere alla loro ripresa e alla conseguente ottemperanza degli impegni contrattuali, pregiudicando la programmazione e la realizzazione degli interventi già pianificati con conseguente grave ritardo nell'esecuzione complessiva dei lavori.
- Di procedere all'incameramento della garanzia fideiussoria definitiva e alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione.
- Di procedere, ai sensi dell'art. 110 D.Lgs. 50/2016, ad interpellare progressivamente i soggetti risultanti dalla graduatoria finale che hanno partecipato alla procedura di gara al fine di richiedere la disponibilità all'esecuzione dei lavori alle medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
F.to Adv. Marco Artuso

Pubblicato sul profilo del committente il 16/09/2019