

APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

e

MODIFICA CONTRATTUALE

LAVORI	LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO CONDOTTO SCOLMATORE IN LOCALITÀ GHEZZI NEL COMUNE DI CHIOGGIA – SUBLOTTO 4C	
IMPRESA APPALTATRICE	VPS SRL Via E. Mattei n. 15 - CODEVIGO – PD	
CONTRATTO	LLPP 66-16/LD del 28.06.2017	
C.I.G.	680020068F	
CUP	C93J10000050001	
IMPORTO A BASE D'ASTA LAVORI	PER LAVORI A CORPO E A MISURA	€ 1.915.901,15
	SICUREZZA	€ 65.000,00
	ECONOMIA	€ 60.000,00
	TOTALE	€ 2.040.901,15
RIBASSO D'ASTA	17,617%	
IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO	PER LAVORI A CORPO E MISURA	€ 1.580.299,96
	SICUREZZA	€ 65.000,00
	ECONOMIA	€ 60.000,00
	TOTALE	€ 1.705.299,96

PREMESSO che:

- Il progetto esecutivo delle opere in questione è stato approvato con Determinazione del Direttore del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia prot.840/2015 del 19/08/2015, a seguito indizione di Conferenza dei Servizi;

- Il progetto esecutivo è stato approvato anche dal CDA di VERITAS con Delibera del 16.06.2016 e validato dal RUP in data 24.06.2016;

- Il progetto esecutivo prevede un importo per lavori in appalto di Euro € 2.040.901,15 che trova copertura all'interno del quadro economico di progetto, pari a € 2.898.153,04;

- In data 28.06.2017 è stato stipulato il contratto con la ditta VPS SRL Via E. Mattei n. 15 - CODEVIGO – PD riportante il n° LLPP 66-16/LD di Rep., dell'importo netto contrattuale di € 1.705.299,96+IVA con un ribasso di € 335.601,19 pari al 17,617% dell'importo a base d'asta;

- I lavori risultano consegnati in data 17.07.2017;

- Nel corso dei lavori il Direttore dei Lavori, ing. Sonia Martignon, in conseguenza di particolari situazioni verificatesi durante i lavori e per l'esecuzione di alcune opere di completamento, ha redatto una perizia di variante, che, come indicato puntualmente nella Relazione del direttore Lavori (all.01 della Perizia) prevede lavori aggiuntivi per un importo complessivo di € 245.487,19 che si sommano all'importo contrattuale per un totale complessivo di € 1.950.787,15;

CONSIDERATO che:

- La perizia di variante è stata ritenuta ammissibile dal sottoscritto RUP, ing. Giuseppe Boscolo Lisetto, come da relazione redatta in data 07.05.2018

- Le opere di perizia non alterano la natura generale del contratto

- L'aumento dell'importo dei lavori è pari a 14,40% dell'importo di contratto pertanto la perizia rientra nei casi previsti dall'art. 106 c.2 del D.Lgs 50/2016;

- Le maggiori opere trovano copertura nell'ambito del quadro economico complessivo (ribasso d'asta) e quindi non si rende necessario procedere ad integrazioni del finanziamento;

- con nota prot. 844 del 01.06.2018 il Consiglio di Bacino ha comunicato il proprio nulla osta all'impiego del ribasso d'asta;

.....

Tutto ciò premesso il Sottoscritto ing. Giuseppe Boscolo Lisetto, Direttore Ingegneria di Veritas S.p.A. e R.U.P. per l'intervento, vista la Perizia di Variante redatta dal Direttore dei Lavori,

AUTORIZZA

Per quanto di propria competenza, l'esecuzione delle opere di Perizia, ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.Lgs 50/2016 .

E

Il sottoscritto dott. Andrea Razzini, Direttore Generale di Veritas, visto l'importo delle opere supplementari, pari ad € 245.487,19, verificata la copertura dell'importo delle opere aggiuntive nel quadro economico di progetto, ai sensi degli artt. 6 e 7 dell'ordinamento di cui si è dotata VERITAS in materia di appalti di lavori, servizi e forniture

APPROVA

le opere descritte nella Perizia di variante all'intervento di "Costruzione del nuovo condotto scolmatore in località Ghezzi nel comune di Chioggia – Sublotto 4c" e dispone pertanto l'integrazione del contratto rep. LLPP 66-16/LD del 28.06.2017 per l'importo di € 245.487,19.

Venezia, 29/05/2018

F.to IL DIRETTORE INGEGNERIA
DI VERITAS S.P.A.
R.U.P PER LE OPERE IN OGGETTO

Ing. Giuseppe Boscolo Lisetto

F.to IL DIRETTORE GENERALE
DI VERITAS S.P.A.

dott. Andrea Razzini