

Prot. n. 90815/68-17/ADA/rr

Mestre, 14 dicembre 2018

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE

Integrazione ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 del contratto relativo ai lavori di disinquinamento della laguna di Venezia risanamento della fognatura nel centro storico di Chioggia calli corso del Popolo Sud, calle delle Muneghette e calle S. Cristoforo - CIG 71794372D6 RIF. LLPP 68-17/ADA/rr

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Premesso che

- I lavori oggetto del presente appalto rientrano nelle attività disciplinate nel c.d. settore speciale per le quali Veritas si è dotata di un proprio Regolamento ai sensi dell'art. 36, comma 8, del D.Lgs. 50/2016;
- A seguito di procedura negoziata con competizione indetta ai sensi del Regolamento sopra citato in data 27/11/2017 è stato stipulato il contratto prot n. 75725 Rep LLPP68-17/ADA con l'impresa I.M.A.B. Costruzioni S.r.l. con sede in Este (PD) per i lavori di disinquinamento della laguna di Venezia risanamento della fognatura nel centro storico di Chioggia calli corso del Popolo Sud, calle delle Muneghette e calle S. Cristoforo, per un importo complessivo di € 366.316,29;
- I lavori oggetto dell'appalto sono stati consegnati in data 19/02/2018 e sono finanziati dalla Regione Veneto con fondi per il Disinquinamento della Laguna di Venezia;
- In data 29/09/2018 la Direzione Lavori ha certificato il completamento delle opere previste nel sopra citato contratto assegnando un termine di 60 gg per il completamento di alcune opere accessorie;
- Con nota rif prot. 445704 del 02/11/2018 la Regione Veneto ha autorizzato l'utilizzo del ribasso d'asta per l'esecuzione di alcune opere aggiuntive di completamento finalizzate ad estendere l'intervento di risanamento della fognatura al campo a nord di Calle Muneghette, inizialmente non inserite nel progetto per carenza di fondi;
- Veritas con nota prot. n. 81612 del 16/11/2018 ha acquisito la disponibilità dell'impresa I.M.A.B. Costruzioni S.r.l. all'esecuzione delle opere aggiuntive di completamento agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto in essere;
- in data 22/11/2018 l'impresa I.M.A.B. Costruzioni S.r.l. ha sottoscritto il relativo atto di

sottomissione impegnandosi ad eseguire le opere aggiuntive che da relativo computo metrico estimativo risultano stimate in € 56.730,25;

- Il RUP ha richiesto di aumentare l'importo del contratto in essere ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.lgs.50/2016 ritenendo tecnicamente opportuno ed economicamente conveniente che sia l'impresa I.M.A.B. Costruzioni S.r.l. ad eseguire le opere aggiuntive non previste nel progetto originario in quanto l'individuazione di un nuovo operatore economico comporterebbe un iter più lungo per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, con un conseguente allungamento dei tempi di completamento delle opere non compatibile con la scadenze imposte dalla Regione Veneto;
- Per effetto di tale incremento l'importo complessivo del contratto verrebbe modificato in complessivi € 423.046,54, risultando inferiore sia alle soglie previste all'art. 35 del Codice Appalti che al 50% del valore iniziale del contratto;

Visto che

- Ai sensi del considerando 85, seconda parte, della Direttiva 2014/24/UE del 26/02/2014 Veritas ha acquisito le dichiarazioni rese dall'appaltatore I.M.A.B. Costruzioni S.r.l. con sede in Este (PD) circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale in occasione dell'aggiornamento della sua iscrizione all'albo Fornitori di Veritas presentata in data 08/08/2018;
- Veritas ha verificato il possesso da parte della ditta di attestazione SOA in corso di validità in categoria adeguata ai lavori da svolgere accedendo al sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Approva

Ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, la modifica del contratto rif. prot. n. 75725 Rep LLPP68-17/ADA del 27/11/2017 relativo ai lavori di disinquinamento della laguna di Venezia risanamento della fognatura nel centro storico di Chioggia calli corso del Popolo Sud, calle delle Muneghette e calle S. Cristoforo con l'impresa I.M.A.B. Costruzioni S.r.l., integrandone l'importo di € 56.730,25 ai medesimi prezzi, patti e condizioni per complessivi € 423.046,54.

Dispone

- Di dare evidenza della modifica contrattuale pubblicando un avviso ai sensi dell'art. 106 comma 5 del D. lgs. 50/2016;
- Di demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 142.235.350 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)

previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
F.to Avv. Marco Artuso

Pubblicato sul profilo del committente il 17/12/2018

