

	<p style="text-align: center;">DEMOLIZIONE NASTRO PRESSE IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CAMPALTO E DI CHIOGGIA</p> <p style="text-align: center;"><u>APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE</u></p>		Rev.	Data
			00	16/06/2020
			Pag. 1 di 2	

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

STAZIONE APPALTANTE: VERITAS S.p.A. Santa Croce, 489 Venezia

OPERA: DEMOLIZIONE NASTRO – PRESSE
Impianti di depurazione di Campalto e di Chioggia

IMPRESA: IDEA Srl

CONTRATTO: Rif. Gara 04-20/RR Codice CIG Z492ADB636

Premesso che:

1. In data 17 gennaio 2020 è stato affidato il contratto dei lavori REP/Prot. 5076/20 all'impresa Idea Srl per un importo complessivo di € 22.200,00 (ventidue miladuecentoeuro/00);
2. I lavori per l'impianto di Campalto sono iniziati in data 4 maggio 2020 e terminati in data 11 maggio 2020;
3. I lavori per l'impianto di Chioggia sono iniziati in data 18 maggio 2020 e terminati in data 25 maggio 2020;
4. Alla fine dei lavori è emerso il reale stato dei luoghi relativi alle sedi di alloggiamento delle macchine da demolire, non visibile prima della stipula del contratto;
5. Sono emersi, alla fine dei lavori, i danni causati dalla corrosione dei macchinari avvenuti nel corso del tempo per l'abbandono della tecnologia relativa alle nastro presse;
6. I fenomeni corrosivi hanno intaccato sia la pavimentazione sia le sedi di alloggiamento delle macchine demolite;
7. Gli alloggiamenti delle nastro presse non risultano pertanto in sicurezza.

Considerato che:

1. La perizia di variante, redatta dalla direzione lavori, è stata ritenuta ammissibile dal sottoscritto RUP dott. Giuseppe Mezzadri, come da relazione in data 28 maggio 2020;
2. Risulta necessario ripristinare la sicurezza dello stato dei luoghi sia in termini di pavimentazione sia in termini di alloggiamenti dei precedenti macchinari;
3. L'aumento dell'importo dei lavori necessari al ripristino dello stato di sicurezza dei luoghi e delle sedi di alloggiamento delle precedenti nastro presse ammonta a € 9.800,00 (novemilaottocentoeuro/00) a corpo, e che tale aumento risulta pari a 44,14%;
4. Che non sono presenti rischi interferenziali e quindi gli oneri per la sicurezza sono nulli;

	<p style="text-align: center;">DEMOLIZIONE NASTRO PRESSE IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CAMPALTO E DI CHIOGGIA</p> <p style="text-align: center;"><u>APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE</u></p>		Rev.	Data
			00	16/06/2020
			Pag. 2 di 2	

5. L'importo aggiuntivo rientra nelle condizioni di cui al comma 1 lettera c dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 come circostanze impreviste e imprevedibili emerse solo dopo la rimozione/smaltimento dei macchinari oggetto contratto iniziale.

Tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto RUP, Giuseppe Mezzadri, vista la perizia di Variante redatta dalla Direzione Lavori in data 28 maggio 2020,

AUTORIZZA

Per quanto di propria competenza, l'esecuzione delle lavorazioni della perizia ai sensi del comma 1 lettera c dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e

APPROVA

Le opere descritte nella perizia di variante e dispone pertanto l'integrazione del contratto lavori REP/Prot. 5076/20 Codice CIG Z492ADB636 per l'importo di 9.800,00 (novemilaottocentoeuro/00) a corpo.

Venezia, 16 giugno 2020

f.to Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giuseppe Mezzadri