



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 142.235.350 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it) @gruppoveritas @gruppoveritas

Rif. LLPP 08-19/LD

Mestre, 12 Agosto 2020

### **AUTORIZZAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE**

**Lavori di manutenzione impianti acquedotti: attività di impermeabilizzazione e risanamento strutture 2019-2020. Codice CIG 7787567795. RIF. gara: LLPP 08-19/LD\_RfQ. 615.**

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

#### **Premesso**

- Che con provvedimento prot. n. 28292 del 29/03/2019 è stata autorizzata l'indizione di una Procedura Aperta per l'esecuzione dei lavori di manutenzione impianti acquedotti: attività di impermeabilizzazione e risanamento strutture 2019-2020 ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016;
- Che con atto prot. n. 55068 del 21/06/2019 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori di manutenzione impianti acquedotti: attività di impermeabilizzazione e risanamento strutture 2019-2020 all'impresa SIVI Srl di Castelverde (CR) per un importo complessivo di € 450.000,00 corrispondente al ribasso del 38,11%;
- Che in data 29/8/2019 si addiveniva alla stipula del contratto per un importo di € 450.000,00 per una durata di 24 mesi;
- Che alla data odierna l'importo residuo a disposizione è pari a circa € 168.000,00, una parte del quale è necessario per l'esecuzione di alcuni lavori programmati presso il potabilizzatore di Ca' Solaro nel mese di settembre 2020 che non possono essere rinviati in quanto necessitano di opportune condizioni sia ambientali (temperature non troppo fredde) sia di regime del potabilizzatore (non possono essere eseguiti in piena estate) quali la manutenzione straordinaria del decantatore n.2 e il risanamento delle vasche di contenimento reagenti;
- Che a seguito di recenti eventi meteo si è verificato il distacco di alcune parti di calcestruzzo dal serbatoio pensile di Borbiago, con conseguente necessità di intervenire tempestivamente con lavori di risanamento delle superfici per motivi di sicurezza. Il costo di tale intervento ammonta presuntivamente a circa 80 mila euro e il residuo del contratto in oggetto non copre interamente tale spesa;
- Che la Direzione Acquedotti si è già attivata per avviare una procedura aperta per l'affidamento

delle manutenzioni impianti per le annualità 2021-2022;

- Che alla luce delle necessità urgenti che si sono manifestate, il RUP ha richiesto di incrementare l'ammontare del suddetto contratto, agli stessi patti e condizioni, per un importo pari a € 67.000,00 (di cui € 7.000,00 per oneri della sicurezza), ai sensi dell'art.106 comma 2 del D.Lgs 50/2016 in quanto le modifiche complessive non superano il 15% del valore contrattuale iniziale e la modifica non altera la natura complessiva del contratto.
- Che è stato verificato il possesso da parte della impresa di attestazione SOA in corso di validità in categoria adeguata ai lavori da svolgere accedendo al sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

### **Approva**

Ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 2 lettere a) e b) del D.Lgs. 50/2016, la modifica dell'importo contrattuale relativo ai lavori di manutenzione impianti acquisite: attività di impermeabilizzazione e risanamento strutture 2019-2020 integrandone l'importo di € 67.000,00 per complessivi € 517.000,00.

### **Dispone**

- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, al presente incremento contrattuale viene assegnato il medesimo CIG assegnato all'affidamento principale ovvero CIG 7787567795.
- Di demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI  
Avv. Marco Artuso

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento